ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 175 del 12.04.2016

OGGETTO: Direzione Tecnica e Patrimoniale – Realizzazione di un impianto di smaltimento dei liquami per evapotraspirazione presso la sezione di Viterbo - Approvazione del conto finale e liquidazione delle competenze.

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine

Proposta di deliberazione n° 8 del 6 aprile 2016										
Direzione Tecnica e Patrimoniale										
L' Estensore Dott.ssa Emanuela Fabrizi										
Responsabile del procedimento Dott. Arch. Claudio Scalia										
Il Dirigente Dott. Arch. Claudio Scalia										
Parere del Direttore Amministrativo F.to Dott. Antonio Cirillo	☐ Favorevole ☐ Non favorevole									
Parere del Direttore Sanitario F.to Dott. Remo Rosati	\square Favorevole \square Non favorevole									

IL DIRETTORE GENERALE f.f. F.to (Dott. Remo Rosati)

Il Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia,

Premesso

- che con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 309 del 30.07.15, è stato affidato alla ditta BMD s.r.l. Via F. Guicciardi n°10, 00176 ROMA l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di smaltimento dei liquami per evapotraspirazione presso la sezione di Viterbo;
- che, durante l'esecuzione dei lavori, al fine do risolvere aspetti di dettaglio tesi al miglioramento dell'opera, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni, peraltro di modesta entità, non previste in progetto;
- che, ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, art. 205, comma 3, "... il responsabile del procedimento può altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante";
- che l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite, comprese quelle aggiuntive, ammonta ad € 21.449,97 per lavori ed € 1.865,22 per oneri dell sicurezza e per un totale di € 23.315,19, contro un importo di contratto di € 23.411,21, conuna minore spesa di € 96,02,

Considerato

- che il direttore dei lavori ha prodotto gli elaborati relativi allo stato finale, come risulta in atti depositati presso la Direzione Tecnica e Patrimoniale;
- che, ai sensi di legge, il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione relativamente alle opere eseguite;
- che pertanto si rende necessario liquidare l'Impresa per la totalità delle sue spettanze, dell'ammontare di € 23.315,19 al netto dell'IVA 22%;
- che, tenuto conto dell'acconto di € 3.000,00 già percepito con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 117 del 20.03.15, occorre altresì liquidare le residue competenze a favore del professionista incaricato del progetto e della direzione lavori, per un importo di € 2.180,47 oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22%;
- che occorre infine liquidare integralmente le competenze a favore del professionista incaricato delle attività di supporto al RUP, pari ad € 1.25000 oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22%,

PROPONE

- di approvare il conto finale dell'appalto dei lavori di realizzazione di un impianto di smaltimento dei liquami per evapotraspirazione presso la sezione di Viterbo;
- di approvare, conseguentemente, il Q.T.E. finale che, allegato alla presente proposta di deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di liquidare le competenze a favore dell'Impresa BMD s.r.l. Via F. Guicciardi n°10, 00176 ROMA, nella misura di € 23.315,19 al netto dell'IVA22%, per complessivi € 28.444,53;
- di liquidare le residue competenze a favore del dott. arch. Riccardo Luciani Cantalupo, incaricato della progettazione e direzione lavori, nella misura di € 2.180,47 al netto degli oneri previdenziali 4% e dell'IVA 22%, per complessivi €2.766,58;
- di liquidare le competenze dovute al dott. ing. Fabio Lanciotti, incaricato delle attività di assistenza al RUP, nella misura di € 1.250,00 al netto degli oneri previdenziali 4% e dell'IVA 22%, per complessivi € 1.586,00;

- di dare atto che l'importo necessario a dare copertura alle liquidazioni così come sopra individuate, pari ad € 32.797,11, viene assicurato con le somme di bilancio individuate al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti;
- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE
F.to (Dott. Arch. Claudio Scalia)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione del Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale avente ad oggetto "Direzione Tecnica e Patrimoniale – Realizzazione di un impianto di smaltimento dei liquami per evapotraspirazione presso la sezione di Viterbo – Approvazione del conto finale e liquidazione delle competenze"

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- di approvare il conto finale dell'appalto dei lavori di realizzazione di un impianto di smaltimento dei liquami per evapotraspirazione presso la sezione di Viterbo;
- di approvare, conseguentemente, il Q.T.E. finale che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di liquidare le competenze a favore dell'Impresa BMD s.r.l. Via F. Guicciardi n°10, 00176 ROMA, nella misura di € 23.315,19 al netto dell'IVA22%, per complessivi € 28.444,53;
- di liquidare le residue competenze a favore del dott. arch. Riccardo Luciani Cantalupo, incaricato della progettazione e direzione lavori, nella misura di € 2.180,47 al netto degli oneri previdenziali 4% e dell'IVA 22%, per complessivi €2.766,58;
- di liquidare le competenze dovute al dott. ing. Fabio Lanciotti, incaricato delle attività di assistenza al RUP, nella misura di € 1.250,00 al netto degli oneri previdenziali 4% e dell'IVA 22%, per complessivi € 1.586,00;
- di dare atto che l'importo necessario a dare copertura alle liquidazioni così come sopra individuate, pari ad € 32.797,11, viene assicurato con le somme di bilancio individuate al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti;
- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP.

IL DIRETTORE GENERALE f.f. (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

> IL FUNZIONARIO INCARICATO Sig.ra Eleonora Quagliarella

		QUADRO DI PROGETTO		QUADRO DI CONTRATTO				QUADRO FINALE				
QUADRO TECNICO ECONOMICO		Importo lavori (€)	Oneri della sicurezza (€)	Totale (€)	Ribasso d'asta 14,50% (€)	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Ribasso d'asta 14,50% (€)	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)
A.1.	Lavori	25.038,72	2.003,10	27.041,82	3.630,61	21.408,11	2.003,10	23.411,21	3.110,25	21.449,97	1.865,22	23.315,19
	Sommano €			27.041,82				23.411,21				23.315,19
В	Somme a disposizione											
B.1.	Imprev. e imprevedibili (5% imp. lavori)			1.352,09				1.170,56				0,00
B.2.	Assistenza archeologica			4.000,00				4.000,00				4.000,00
В.3.	Progettazione, Direzione lavori e Collaudo			5.180,47				5.180,47				5.180,47
B.4.	Accordi art.31-bis L.109/94 (3% imp. lav.)			811,25				702,34				0,00
B.5.	Art.92 Dlgs 193/06 - 2 % importo lavori			540,84				540,84				0,00
B.6.	Attività di supporto al R.U.P.			1.250,00				1.250,00				1.250,00
В.7.	Oneri CNPAIA (4% su B3 eB6)			257,22				417,22				417,22
B.8.	I.V.A. 22% (su A, B1, B2, B3, B4, B6 e B7)			8.776,43				7.536,96				7.515,83
	Totale B €			22.168,30				20.798,38				18.363,52
	TOTALE GENERALE €			49.210,12				44.209,58				41.678,71